

СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика
реализации областной государственной программы за 6 месяцев 2019 года
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области»

| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем финансирования Государственной программы (тыс. рублей) | | | Значение показателя | | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
|-------|--|--|---|--|---------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| | | | | План на 6 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев | Процент освоения | Плановое на 6 месяцев | Фактическое за 6 месяцев | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Регулирование качества окружающей среды | Власова С.П. Боровская Т.М. Ушкова Н.М. | федеральный бюджет | - | | | х | х | х |
| | | | областной бюджет | 1 933,5 | 1 422,6 | 74 | | | |
| | | | местный бюджет | - | | | | | |
| 1.1. | Количество проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых природных территорий регионального значения в целях соблюдения режима охраны их территорий (ед.) | Ушкова Н.М. | х | х | х | х | 7 | 7 | х |
| 1.2. | Количество отмежеванных особо охраняемых природных территорий и поставленных на учет особо охраняемых природных территорий в государственный кадастр недвижимости земельных участков с особыми условиями использования (ед.) | Ушкова Н.М. | х | х | х | х | - | - | х |
| 1.3. | Количество экземпляров издания «Экологический вестник Смоленщины» (ед.) | Ушкова Н.М. | х | х | х | х | 1000 | 1000 | х |
| 1.4. | Количество телевизионных передач экологической направленности (ед.) | Ушкова Н.М. | х | х | х | х | 1 | - | Выпуск передачи перенесен на 4 кв.2019 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|---|--------------|---|---|---|---|---|--|----|
| 1.5. | Количество проведенных мероприятий экологической направленности (ед.) | Ушкова Н.М. | x | x | x | x | 9 | 9 | x |
| 1.6. | Количество экземпляров доклада о состоянии и об охране окружающей среды Смоленской области (шт.) | Власова С.П. | x | x | x | x | - | - | x |
| 1.7. | Количество публикаций в экологическом журнале «Сказочный мир» | Ушкова Н.М. | x | x | x | x | 2 | 2 | x |
| 1.8. | Количество разработанной проектно-сметной документации ликвидации накопленного экологического вреда окружающей среде на территории Смоленской области (ед.) | Власова С.П. | x | x | x | x | Подготовка Департаментом аукционной документации, проведение конкурсов, аукционов и т.п.; заключение контрактов, разработка проектно-сметной документации | Разрабатывается техническое задание | x |
| 1.9. | Количество установленных контейнеров для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) от населения (шт.) | Власова С.П. | x | x | x | x | Заключение договоров, выполнение работ | Анализ цен, рассмотрение коммерческих предложений на выполнение работ по закупке контейнеров ртутьсодержащих отходов | x |
| 1.10. | Объем направленных на обезвреживание ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек), собранных у населения (тонн) | Власова С.П. | x | x | x | x | Заключение договоров, выполнение работ | Анализ цен, рассмотрение коммерческих предложений на выполнение работ по закупке контейнеров ртутьсодержащих отходов | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------------|---|---|---|---|--|----|
| 1.11. | Количество установленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ед.) | Власова С.П. | x | x | x | x | Заключение договоров, выполнение работ | Анализ цен, рассмотрение коммерческих предложений на выполнение работ | |
| 1.12. | Объем направленных на утилизацию твердых коммунальных отходов (тонн) | Власова С.П. | x | x | x | x | Заключение договоров, выполнение работ | Анализ цен, рассмотрение коммерческих предложений на выполнение работ | x |
| 1.13. | Протяженность установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон (км) | Боровская Т.М. | x | x | x | x | Подготовка Департаментом аукционной документации, проведение конкурсов, аукционов и т.п.; заключение контрактов, выполнение работ | Заключен контракт, выполняются работы | x |
| | Региональный проект «Чистая страна» | Власова С.П. | федеральный бюджет | - | - | - | x | x | x |
| областной бюджет | | | - | - | - | | | | |
| местный бюджет | | | - | - | - | | | | |
| 1.14. | Демонтаж части здания главного корпуса (да/нет) | x | x | x | x | x | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ. | Выполняются работы в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ. | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------|---|---|--|--|---|
| 1.15. | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (гектаров) | x | x | x | x | x | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ. | Выполняются работы в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ. | x |
| 1.16. | Ликвидация наиболее опасного объекта накопленного экологического вреда (ед.) | x | x | x | x | x | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ. | Выполняются работы в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ. | x |
| 1.17. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде (тыс. человек) | x | x | x | x | x | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ. | Выполняются работы в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ. | x |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы | | | | | | | | | |
| 2. | Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики | Боровская Т.М. | Федеральный бюджет | 4 165,6 | - | - | x | x | В связи с технической ошибкой оплата произведена в июле 2019 года |
| | | | Областной бюджет | 622,6 | - | - | | | |
| | | | Местный бюджет | 387,0 | - | - | | | |
| 2.1. | Количество затампонируемых бесхозяйных водозаборных сооружений (шт). | x | x | x | x | x | Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, | В Демидовском, Краснинском районах заключены контракты. В | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|--|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | | | аукционов и т.п.; заключение контрактов, выполнение работ | Починковском, Сафоновском районах проходят аукционные процедуры. | |
| 2.2. | Количество разработанных проектов по ликвидационному тампонажу (шт.) | x | x | x | x | x | Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение контрактов, разработка проектно-сметной документации | В Демидовском, Краснинском районах заключены контракты. В Починковском, Сафоновском районах проходят аукционные процедуры | x |
| 2.3. | Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт (ед.) | x | x | x | x | x | 48 (сдан 1 переходящий с 2018 года объект), по 2 объектам из них 1 переходящий на 2020 год подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение контрактов, проведение работ | Сдан 1 объект в Рославльском районе. Заключены контракты, ведутся работы в Рославльском и Починковском районах. | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|---|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------|--|--|---|
| 2.4. | Доля гидротехнических сооружений, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт, в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту гидротехнических сооружений (%) | х | х | х | х | х | 34,3 (сдан 1 переходящий с 2018 года объект) Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение контрактов, проведение работ | Сдан 1 объект в Рославльском районе. Заключены контракты, ведутся работы в Рославльском и Починковском районах. | х |
| 2.5. | Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых проведены проектно-изыскательские работы, разработана проектно-сметная документация и пройдена государственная экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт (ед.) | х | х | х | х | х | Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение контрактов, разработка проектно-сметной документации | В Дорогобужском районе идет подготовка аукционной документации. В Смоленском районе заключен контракт, разрабатывается проектно-сметная документация | х |
| 3. | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия) | Боровская Т.М. | Областной бюджет | 507,9 | 253,7 | 50 | х | х | Согласно смете на оказание услуг за период с января по июнь должен быть проплачен 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|--|---|---|---|---|---|----|----|--|
| | | | | | | | | | кв.2019 г в размере 253,7 тыс.рублей. |
| 3.1. | Количество створов наблюдения за состоянием водных объектов (ед.) | х | х | х | х | х | 24 | 24 | х |